Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste

Gerüstersteller (ggf. Stempel)

Baustelle: _____

Auftraggeber: _____

Befähigte Person: _____

Aufgebaut am: _____

Arbeitsgerüst (DIN EN 12811) als

☐ Fassadengerüst ☐ Raumgerüst ☐ Fahrgerüst

Schutzgerüst (DIN 4420) als

☐ Fanggerüst ☐ Dachfanggerüst ☐ Schutzdach ☐ Treppenturm

Sondergerüste: _____

Lastklasse

☐ **2** (1,5 kN/m²) ☐ **3** (2,0 kN/m²) ☐ **4** (3,0 kN/m²) ☐ (kN/m²)

Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf den vorgenannten Wert nicht überschreiten.

Breitenklasse ☐ W06 ☐ W09 ☐

Nutzungsbeschränkung: _____

Sicherheitshinweise:

- Veränderungen am Gerüst nur durch den Gerüstersteller ausführen lassen
- Bei Materiallagerung ausreichend breiten Durchgang auf dem Belag freilassen
- Auf Fanggerüsten und Schutzdächern kein Material lagern
- Gerüstbeläge nicht überlasten
- Arbeitsplätze dürfen nicht gleichzeitig übereinander liegen
- Zum Auf- und Abstieg nur vorhandene Leitern oder Treppen benutzen
- Klappen in den Durchstiegsbelägen geschlossen halten
- Auf Gerüstbeläge nicht abspringen
- Auf mögliche Absturzgefahr zwischen Gerüst und Gebäude achten
- Standsicherheit des Gerüstes nicht durch Ausschachtungen gefährden
- Kinder dürfen Gerüste nicht betreten

Gerüst durch befähigte Person des Gerüsterstellers geprüft

Datum _____ Name/Unterschrift _____

CHECKLISTE

	Überprüfung	in Ordnung ja	in Ordnung nein	nicht zutreffend
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt	☐	☐	☐
Standsicherheit	Tragfähigkeit der Aufstandsfläche	☐	☐	☐
	Fußspindel – Auszugslänge	☐	☐	☐
	Verstrebungen / Diagonalen	☐	☐	☐
	Längsriegel – in Fußpunkthöhe	☐	☐	☐
	Gitterträger – Aussteifungen	☐	☐	☐
	Verankerungen – nach Montageanweisung / Aufbau- und Verwendungsanleitung	☐	☐	☐
Beläge	Gerüstlagen – voll ausgelegt / Belagsicherung	☐	☐	☐
	Systembeläge – einschließlich Konsolenbelag	☐	☐	☐
	Eckausbildung – in voller Breite herumgeführt	☐	☐	☐
	Gerüstbohlen – Querschnitt, Auflagerung	☐	☐	☐
	Öffnungen – zwischen den Belägen	☐	☐	☐
Arbeits- und Betriebs-sicherheit	Seitenschutz – einschließlich Stirnseitenschutz	☐	☐	☐
	Wandabstand ≤ 30 cm	☐	☐	☐
	innenliegender Seitenschutz	☐	☐	☐
	Aufstiege, Zugänge – Abstand ≤ 50 m	☐	☐	☐
	Treppenturm, Gerüsttreppe	☐	☐	☐
	Anlegeleiter ≤ 5 m, Leitergang	☐	☐	☐
	Schutzwand	☐	☐	☐
	Schutzdach	☐	☐	☐
	Verkehrssicherung – Beleuchtung	☐	☐	☐
Fahrgerüste	Fahrrollen	☐	☐	☐
	Ballast / Verbreiterungen	☐	☐	☐
Kennzeichnung	Gerüstkennzeichnung – an den Zugängen	☐	☐	☐
Sperrung:	Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt und Verbotszeichen „Zutritt verboten“ angebracht	☐	☐	☐

Bemerkungen / Hinweise:

Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.

Abnahme des Gerüstes durch den Auftraggeber

Datum _____ Name/Unterschrift _____

Verteiler: Baustelle, Auftraggeber, Gerüstersteller